

OPERATION	: BÂTIMENT INDUSTRIEL EXISTANT ENTREPÔT DE TRANSPORT CARPENTIER  500 AVENUE LOUIS BREGUET/ ZAC MARCEL DORET  62100 CALAIS
MISSION(S)	: Avis technique
CONTRAT N°	: 008622000145
CHARGE D'OPERATION	: S MIRZEIN
INTERVENANT(S)	: S MIRZEIN


## RAPPORT D'AVIS TECHNIQUE FEU

DESTINATAIRES	Adresse	coordonnées
Monsieur Pierre VANUXEM	SAS DEMBO- ING 396 QUAI DE LA LOIRE BP 450 622225 CALAIS Cedex	pvanuxem@dembo-ing.fr

Fait à LEZENNES, le 11/05/2020

Affaire n° 008622000145

Auteur du rapport : S MIRZEIN



## SOMMAIRE

<b>1.</b>	<b>OBJET DU RAPPORT</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DESCRIPTION DE L'OUVRAGE</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>DOCUMENTS EXAMINES</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>CONCLUSIONS</b>	<b>5</b>

## 1. OBJET DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission d'avis technique de solidité, objet du contrat n° 008622000145 du 11/05/2020 (comportant nos conditions générales CG200 et nos conditions spéciales CS200), il nous a été confié par la société DEMBO-ING , le présent rapport donne notre avis sur le degré coupe-feu des parois d'isolement suivantes :

Les murs de la file Q entre 1&10

Les murs de la file 10 entre M et Q

## 2. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Les murs concernés par notre mission sont composés de poteaux et panneaux en béton préfabriqué.

## 3. DOCUMENTS EXAMINES

L'avis technique des panneaux  
Procès verbal et fiche technique du joint coupe-feu

## 4. CONCLUSIONS

Les documents examinés ainsi que les travaux de calfeutrement des joints verticaux et horizontaux exécutés par l'entreprise Willy Naessens nous permettent de confirmer que les murs cités en & 1 assureront l'isolement de degré coupe-feu 2H .

Les autres murs coupe-feu seront réalisés lors des travaux des nouvelles cellules.

