

5. Les murs intérieurs en béton banché se composent d'une armature simple.

|         |   |   |          |
|---------|---|---|----------|
| 0,20 m. | 4 | x | 69,30 m. |
| 0,35 m. | 1 | x | 69,30 m. |
| 0,30 m. | 1 | x | 69,30 m. |
| 0,20 m. | 1 | x | 76,80 m. |
| 0,20 m. | 1 | x | 17,70 m. |

6. Sont aussi prévus dans l'offre:

\* La construction d'un approfondissement pour le mélangeur : 2 p.

7. La couverture de la fosse + POSE sur mortier.

- \* La livraison des caillibotis Agn2000 5T/ess 300/100/18: 14 p.
- \* La livraison des caillibotis Agn2000 5T/ess 250/100/18: 28 p.
- \* La livraison des prédalles 250/120/15 15T/ess.: 124 p.
- \* La livraison des plaques pleine avec rainures 400/120/18: 63 p.
- \* La livraison des plaques pleine avec rainures 300/120/18: 126 p.
- \* La livraison des logettes finies 300/120/23 fermé : 48 p.
- \* La livraison des logettes finies 250/120/23 fermé : 96 p.
- \* Livraison des murets bas-flanc 3,00m : 6 p.
- \* Livraison des murets bas-flanc 2,50m : 12 p.
- \* La livraison des poutres 250/20/30: 5 p.
- \* La livraison des poutres 300/20/30: 5 p.
- \* La livraison des poutres 520/20/30: 2 p.

Prix HT, sous condition que le chantier soit facilement accessible au transport de 40 tonnes et que les prix des matériaux de construction ne changent pas: 272.076 €

Qualité du béton: C35/45 XA2

Nous restons à votre entière disposition, pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.  
 Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement notre offre, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Depotterre Pierre  
 06 15 10 41 80